

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a – Parma

* * * * *

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione assunta il 13/09/2017 N.555

Proposta n. 21033

Ufficio/Servizio proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO

CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA DELL'OSPEDALE DI VAIO -- CIG 5806891E08 – CUP D57E13000460006 – PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO UNIECO SOC. COOP. E APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI

Il giorno 13/09/2017 alle ore 10:00 nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma – Strada del Quartiere n.2/a – Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, ha adottato l'atto in oggetto specificato.

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA DELL'OSPEDALE DI VAIO -- CIG 5806891E08 - CUP D57E13000460006 – PRESA D'ATTO DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO UNIECO SOC. COOP. E APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA DEI LAVORI

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- La deliberazione n. 337 del 19.06.2014, con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, gara a procedura aperta, per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e della costruzione della nuova ala dell'ospedale di Vaio, per un importo complessivamente previsto di Euro 11.398.868,47 (IVA esclusa) di cui:
 - Euro 10.877.244,94 (IVA esclusa) per lavori soggetti a ribasso;
 - Euro 135.200,00 (oneri contributivi compresi ed IVA esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo;
 - Euro 386.423,53 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- La deliberazione n°655 del 04/11/2014, con la quale la procedura sopra richiamata è stata aggiudicata alla Ditta UNIECO Società Cooperativa, con sede in via Meuccio Ruini n. 10 a Reggio Emilia – Partita IVA n. 00301010351, per un importo di Euro 8.599.065,62 (IVA esclusa) di cui:
 - Euro 8.077.442,09 (IVA esclusa) per lavori al netto del ribasso offerto del 25,74%;
 - Euro 135.200,00 (oneri contributivi compresi ed IVA esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo;
 - Euro 386.423,53 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Il contratto d'appalto, stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11 c. 13 del D. Lgs. n. 163/2006, in data 22/12/2014;
- La deliberazione n. 654 del 20/10/2015, di approvazione del progetto esecutivo e dei relativi quadri economici e finanziari, che ha rideterminato, per le motivazioni nella stessa richiamate, il costo dell'opera in € 8.809.908,22 di cui:
 - Euro 8.300.647,11 (iva esclusa) per lavori al netto del ribasso offerto del 25,74%;
 - Euro 135.200,00 (oneri contributivi compresi ed IVA esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo;
 - Euro 374.061,11 (iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VERIFICATO che i lavori sono iniziati il giorno 12/10/2015, come da verbale in pari data, e la loro ultimazione era fissata in 810 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il giorno 29/12/2017;

PRESO ATTO che, durante la loro esecuzione, sono state disposte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.132 – comma 3 - 2° periodo:

- opere migliorative alla struttura portante della nuova ala in ampliamento, meglio descritte negli elaborati della Perizia di Variante n°1, che hanno consentito di migliorare sia il comportamento sismico della struttura, sia la corretta posa delle armature e la successiva resistenza al fuoco delle strutture stesse, sia la fruibilità degli spazi interni del nuovo

edificio e non hanno comportato modifiche all'importo contrattuale;

- variazioni disposte in corso d'opera per far fronte, senza arrecare disservizi alle attività di Pronto Soccorso, sia ad imprevisti emersi in corso di esecuzione dei lavori e non prevedibili in fase di progettazione (in quanto determinati dalle reali condizioni di conservazione di elementi non visibili e non ispezionabili durante la progettazione stessa), sia a mutate esigenze di carattere sanitario, emerse durante l'esecuzione dei lavori e necessarie a migliorare i tempi di presa in carico e la qualità dell'assistenza ai cittadini (con particolare riferimento alla riorganizzazione dell'accoglienza del Pronto Soccorso nell'ambito del Programma Aziendale "Consolidamento Rete Ospedaliera in funzione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" approvato con deliberazione n°438 del 30/06/2016) e contenute nella Perizia Suppletiva e di Variante n°2;

VISTI gli elaborati depositati presso il Servizio Interaziendale Attività Tecniche relativi:

- alla Perizia di Variante n°1, che non ha comportato modifiche all'importo contrattuale;
- alla perizia suppletiva e di variante n. 2, che ha rideterminato l'importo, al netto dello sconto di gara del 25,74%, in € 8.678.402,58 (iva esclusa) per lavori, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 374.061,11 (iva esclusa) ed € 139.248,00 (oneri contributivi compresi ed iva esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo delle varianti medesime, non soggette a ribasso;

DATO ATTO che i maggiori oneri derivanti dall'approvazione della Perizia n°2, sopra richiamata, trovano copertura all'interno del quadro economico e finanziario dell'opera, come di seguito evidenziato:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO				
Importo esecuzione lavorazioni	Da contratto d'appalto	Da progetto esecutivo	Variante 1	Variante 2
Lavori a corpo	€ 8.077.442,09	€ 8.077.442,09	€ 8.077.442,09	€ 8.077.442,09
Variazioni al progetto definitivo posto a base di gara	€ -	€ 223.205,02	€ 223.205,02	€ 223.205,02
Perizia di Variante n°1	€ -	€ -	€ -	€ -
Perizia di Variante n°2	€ -	€ -	€ -	€ 377.755,47
Oneri per la sicurezza	€ 386.423,53	€ 374.061,11	€ 374.061,11	€ 374.061,11
Totale per opere	€ 8.463.865,62	€ 8.674.708,22	€ 8.674.708,22	€ 9.052.463,69
Somme a disposizione della stazione appaltante				
Ribasso d'asta	€ 2.799.802,85	€ 2.588.960,25	€ 2.588.960,25	€ 2.306.795,35
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 70.288,34	€ 70.288,34	€ 70.288,34	€ 70.288,34
Rilievi accertamenti e indagini	€ 9.230,00	€ 9.230,00	€ 9.230,00	€ 9.230,00
Acquisto arredi	€ 302.426,00	€ 302.426,00	€ 302.426,00	€ 302.426,00
Acquisto attrezzature sanitarie	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
Acquisto apparecchiature informatiche	€ -	€ -	€ -	€ -
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 230.000,00
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -	€ -	€ -

Accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche (ex art.62 D.Lgs 163/06) 2%	€ 233.279,14	€ 233.279,14	€ 233.279,14	€ 233.190,95
Spese per attività consulenza e supporto	€ 27.849,68	€ 27.849,68	€ 27.849,68	€ 27.849,68
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese tecniche (collaudi) compreso CNPAIA	€ 108.160,00	€ 108.160,00	€ 108.160,00	€ 108.160,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva) compreso CNPAIA	€ 135.200,00	€ 135.200,00	€ 135.200,00	€ 139.248,00
IVA 22% (arredi e attrezzature)	€ 460.430,45	€ 460.430,45	€ 460.430,45	€ 461.321,01
IVA 10% (lavori)	€ 1.166.395,68	€ 1.166.395,68	€ 1.166.395,68	€ 1.165.954,74
Totale somme a disposizione	€ 7.153.062,14	€ 6.942.219,54	€ 6.942.219,54	€ 6.564.464,07
Totale generale	€ 15.616.927,76	€ 15.616.927,76	€ 15.616.927,76	€ 15.616.927,76

Quadro Finanziario	
Fonte	Importo €
Stato: Finanziamenti ex art. 20 L. 67/88, Delibera CIPE 97/2008	5.829.764,40
Regione Emilia – Romagna	306.829,72
Azienda USL di Parma	9.480.333,64
Totale	15.616.927,76

DATO ATTO altresì che le Perizie di Variante n°1 e n°2 non modificano in maniera sostanziale il progetto dell'opera già valutato dal Gruppo Tecnico Regionale e non alterano la programmazione sanitaria o socio – sanitaria vigente;

ACCERTATO che l'impresa UNIECO Soc Coop, a far data dal 07/04/2017, si trova in liquidazione coatta amministrativa ex artt. 2545-terdecis Cod. Civ. e 194 e ss, R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 07/04/2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale n°127 del 03/06/2017, con la quale è stato nominato liquidatore il Dott. Corrado Baldini, con studio in Reggio Emilia – Via Emilia all'Angelo n°44/b;

DATO ATTO che la sottoposizione dell'impresa UNIECO Soc Coop al processo di liquidazione coatta amministrativa ha determinato il venir meno delle condizioni soggettive dell'appaltatore necessarie per la prosecuzione del rapporto contrattuale;

VERIFICATO che il Commissario Liquidatore di UNIECO Soc. Coop., con propria nota del 06/09/2017 in atti al prot. n°54349/2017 del 07/09/2017, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.72 Legge Fallimentare, di sciogliersi dal contratto stipulato con quest'Azienda a far data dal 07/04/2017;

VISTO lo stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto anche delle osservazioni dei Collaudatori Tecnico – Amministrativo, Edile e Strutturale e Impiantistico sulle somme dovute all'impresa esecutrice;

ACCERTATO che il liquidatore più sopra menzionato, per mezzo del Procuratore Speciale Geom.

Giovanni Vascelli - nominato il 05/05/2017 con atto rep. 4.497 dal Dott. G. Baja Guarienti – Notaio in Scandiano (RE), ha sottoscritto per accettazione e senza riserve lo Stato di Consistenza sopra richiamato in data 06/09/2017;

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Interaziendale Attività Tecniche e del Direttore del Servizio Interaziendale Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA


1. di dare atto che la sottoposizione dell'impresa UNIECO Società Cooperativa, con sede in via Meuccio Ruini n. 10 a Reggio Emilia – Partita IVA n. 00301010351, al processo di liquidazione coatta amministrativa ha determinato il venir meno delle condizioni soggettive dell'appaltatore necessarie per la prosecuzione del rapporto derivante dal contratto d'appalto sottoscritto il 22/12/2014;
2. di dare atto che il Commissario Liquidatore di UNIECO Soc. Coop., con propria nota del 06/09/2017 in atti al prot. n°54349/2017 del 07/09/2017, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art.72 Legge Fallimentare, di sciogliersi dal contratto stipulato con quest'Azienda a far data dal 07/04/2017;
3. di approvare il Verbale sullo Stato di Consistenza dei lavori eseguiti dalla UNIECO Soc. Coop. fino a tutto il 06/04/2017, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la medesima Società ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di ratificare le Perizie di Variante n°1 e n°2, in premessa richiamate e contemplate dallo Stato di Consistenza medesimo, dando atto che, mentre la Perizia di Variante n°1 non ha comportato alcuna variazione all'importo contrattuale, la Perizia n°2 ha rideterminato l'importo medesimo, per le motivazioni in premessa illustrate ed al netto dello sconto di gara del 25,74%, in € 8.678.402,58 (iva esclusa) per lavori, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 374.061,11 (iva esclusa) ed € 139.248,00 (oneri contributivi compresi ed iva esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo delle varianti medesime, non soggette a ribasso;
4. di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'approvazione della Perizia n°2, sopra richiamata, trovano copertura all'interno del quadro economico e finanziario dell'opera, come di seguito evidenziato:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DELL'INTERVENTO				
Importo esecuzione lavorazioni	Da contratto d'appalto	Da progetto esecutivo	Variante 1	Variante 2
Lavori a corpo	€ 8.077.442,09	€ 8.077.442,09	€ 8.077.442,09	€ 8.077.442,09
Variazioni al progetto definitivo posto a base di gara	€ -	€ 223.205,02	€ 223.205,02	€ 223.205,02
Perizia di Variante n°1	€ -	€ -	€ -	€ -
Perizia di Variante n°2	€ -	€ -	€ -	€ 377.755,47
Oneri per la sicurezza	€ 386.423,53	€ 374.061,11	€ 374.061,11	€ 374.061,11
Totale per opere	€ 8.463.865,62	€ 8.674.708,22	€ 8.674.708,22	€ 9.052.463,69
Somme a disposizione della stazione appaltante				

Ribasso d'asta	€ 2.799.802,85	€ 2.588.960,25	€ 2.588.960,25	€ 2.306.795,35
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 70.288,34	€ 70.288,34	€ 70.288,34	€ 70.288,34
Rilievi accertamenti e indagini	€ 9.230,00	€ 9.230,00	€ 9.230,00	€ 9.230,00
Acquisto arredi	€ 302.426,00	€ 302.426,00	€ 302.426,00	€ 302.426,00
Acquisto attrezzature sanitarie	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
Acquisto apparecchiature informatiche	€ -	€ -	€ -	€ -
Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	€ -	€ -	€ -
Imprevisti	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 230.000,00
Acquisizione aree o immobili	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento ex art.133 D.Lgs 163/06	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese tecniche (ex art.62 D.Lgs 163/06) 2%	€ 233.279,14	€ 233.279,14	€ 233.279,14	€ 233.190,95
Spese per attività consulenza e supporto	€ 27.849,68	€ 27.849,68	€ 27.849,68	€ 27.849,68
Spese per commissioni aggiudicatrici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per pubblicità	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese tecniche (collaudi) compreso CNPAIA	€ 108.160,00	€ 108.160,00	€ 108.160,00	€ 108.160,00
Spese tecniche (progettazione esecutiva) compreso CNPAIA	€ 135.200,00	€ 135.200,00	€ 135.200,00	€ 139.248,00
IVA 22% (arredi e attrezzature)	€ 460.430,45	€ 460.430,45	€ 460.430,45	€ 461.321,01
IVA 10% (lavori)	€ 1.166.395,68	€ 1.166.395,68	€ 1.166.395,68	€ 1.165.954,74
Totale somme a disposizione	€ 7.153.062,14	€ 6.942.219,54	€ 6.942.219,54	€ 6.564.464,07
Totale generale	€ 15.616.927,76	€ 15.616.927,76	€ 15.616.927,76	€ 15.616.927,76

Quadro Finanziario	
Fonte	Importo €
Stato: Finanziamenti ex art. 20 L. 67/88, Delibera CIPE 97/2008	5.829.764,40
Regione Emilia – Romagna	306.829,72
Azienda USL di Parma	9.480.333,64
Totale	15.616.927,76

5. di dare atto che le Perizie di Variante n°1 e n°2 non modificano in maniera sostanziale il progetto dell'opera già valutato dal Gruppo Tecnico Regionale e non alterano la programmazione sanitaria o socio – sanitaria vigente;
6. di dare atto che il Commissario Liquidatore incaricato – Dott. Corrado Baldini, per mezzo del Procuratore Speciale Geom. Giovanni Vascelli - nominato il 05/05/2017 con atto rep. 4.497 dal Dott. G. Baja Guarienti – Notaio in Scandiano (RE), ha sottoscritto per accettazione e senza riserve lo Stato di Consistenza sopra richiamato in data 06/09/2017;
7. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna per i successivi adempimenti.



Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio

Appaltatore: UNIECO Società Cooperativa – via M. Ruini n. 1, Reggio Emilia (RE)

Contratto d'appalto: firmato in data 22.12.2014

Importo a base d'asta dei lavori e delle spese	€ 10.877.264,94
Deduzione del ribasso d'asta del 25,74%	€ 2.799.802,85 –
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.....	€ 386.423,53
Importo, a ragione di aggiudicazione, dei lavori e delle spese	€ 8.077.442,09
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.....	€ 386.423,53
Maggiori oneri derivanti dalle variazioni al progetto definitivo dei lavori e spese.....	€ 223.205,02 +
Oneri l'attuazione dei piani di sicurezza ricalcolati a seguito delle variazioni al progetto definitivo	€ 374.061,11
Importo totale per opere	€ 8.674.708,22
Importo progettazione a base di gara	€ 135.200,00
Importo complessivo contrattuale	€ 8.809.908,87
Perizia suppletiva e di Variante n. 1	€ 0,00 +
Perizia suppletiva e di Variante n. 2.....	€ 377.755,45 +
Perizia suppletiva e di Variante n. 2 – importo progettazione.....	€ 4.047,00 +
Importo totale per opere rideterminato per effetto della PV n. 2.....	€ 9.052.463,67
Importo progettazione rideterminato per effetto della PV n. 2	€ 139.247,00
Importo complessivo contrattuale rideterminato per effetto della PV n. 2	€ 9.191.711,67

Stato di consistenza e visita di accertamento dei lavori eseguiti
(art. 138 co 1 D.Lgs. 12 aprile 2006 n, 163)

Oggi, sei del mese di settembre dell'anno 2017, presso l'area interessata dai lavori in oggetto in via Don Enrico Tincati n. 5 a Fidenza (PR), si sono trovati i signori:

- Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberta Tagliavini
- Direttore dei Lavori: Ing. Renato Maria Saviano
- Rappresentante dell'Appaltatore: Geom. Giovanni Vascelli
in qualità di Procuratore
del liquidatore
dell'Impresa UNIECO Soc
Coop in liquidazione
- Collaudatore in corso d'opera tecnico-amministrativo, **edile** e statico: Ing. Alessandro Bertani
- Collaudatore in corso d'opera degli impianti: Ing. Valerio Tagliaferri

Premesso che:

- Con deliberazione n. 655 del 01/11/2014 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma i lavori in epigrafe sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa UNIECO Soc Coop, a seguito di esperimento di gara d'appalto ad evidenza pubblica;
- In data 22/12/2014 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'Azienda USL di Parma e UNIECO Società Cooperativa dell'importo, al netto dello sconto di gara del 25,74%, di € 8.077.442,09 (iva esclusa) per lavori, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 386.423,53 (iva esclusa) ed € 135.200,00 (oneri contributivi compresi ed iva esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo non soggette a ribasso.
- Con deliberazione n. 654 del 20/10/2015 del Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma sono stati approvati il progetto esecutivo ed i relativi quadri economici e finanziari, rideterminando l'importo, al netto dello sconto di gara del 25,74%, di € 8.300.647,11 (iva esclusa) per lavori, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 374.061,11 (iva esclusa) ed € 135.200,00 (oneri contributivi compresi ed iva esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo non soggette a ribasso;
- I lavori sono iniziati il giorno 12/10/2015, come da verbale in pari data, fissando il termine per l'ultimazione degli stessi in 810 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro il giorno 29/12/2017;
- Durante la loro esecuzione, sono state disposte dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.132 – comma 3 - 2° periodo, la perizia di

variante n°1, senza variazioni all'importo contrattuale, e la perizia suppletiva e di variante n. 2 ed i relativi quadri economico e finanziario, rideterminando l'importo, al netto dello sconto di gara del 25,74%, di € 8.674.708,22 (iva esclusa) per lavori, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 374.061,11 (iva esclusa) ed € 139.247,00 (oneri contributivi compresi ed iva esclusa) per le prestazioni tecniche inerenti il progetto esecutivo delle varianti medesime, non soggette a ribasso;

Atteso che:

- L'impresa UNIECO Soc. Coop, a far data dal 07/04/2017, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ex artt. 2545-terdecis Cod. Civ. e 194 e ss, R.D. 16 Marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) per effetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 07/04/2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale n°127 del 03/06/2017, ed è stato nominato Commissario Liquidatore il Dott. Corrado Baldini, C.F. BLDCRD73R07H223T, nato a Reggio Emilia il 07/10/1973 ed ivi domiciliato in Via Emilia all'Angelo n°44/b;

Tutto ciò premesso i soggetti presenti, come sopra identificati, procedono ad accertare lo stato di consistenza delle opere e dei lavori eseguiti dall'impresa, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera, redigendo coerentemente il presente verbale.

ANALISI PRELIMINARI DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Prima di procedere alle operazioni di verifica i collaudatori in corso d'opera hanno proceduto all'analisi ed illustrazione della documentazione prodotta da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori, chiedendo ai presenti i chiarimenti, le delucidazioni e le precisazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle operazioni di verifica delle opere parzialmente eseguite.

1. ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA IN CANTIERE DI MATERIALI

In riferimento della presenza in cantiere di materiali, si accerta a tutt'oggi la permanenza dei seguenti materiali privi di idonea documentazione:

- 1.1. N. 31 pannelli prefabbricati, per un totale di 150,786 mq, privi di documentazione tecnica a corredo, per la realizzazione di una porzione di facciata del piano terra;
- 1.2. Il solaio prefabbricato posato in opera (1° solaio corpo di ampliamento) è privo del progetto strutturale firmato in originale, ovvero digitalmente;
- 1.3. Ferro da armatura, accatastato in un'area verde all'interno del cantiere in adiacenza alla costruzione, privo di idonea inventariazione che dovrà essere catalogato per diametro, tipologia di piegatura e bolla di consegna e riposizionato per idonea conservazione;
- 1.4. Ferro da armatura posato in opera, per il getto di n. 38 pilastri che dovrà essere catalogato per diametro, tipologia di piegatura, bolla di consegna e posizione in opera;

2. ACCERTAMENTO DELLA PRESENZA IN CANTIERE DI MACCHINE E MEZZI D'OPERA

In riferimento della presenza in cantiere di macchine e mezzi d'opera, si ordina di provvedere, a cura ed onere di Unieco Soc. Coop., alla rimozione di tutti i macchinari e mezzi d'opera, di proprietà e/o in locazione, presenti in cantiere ed elencati nell'allegato "A" al presente verbale, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla firma del presente atto. Trascorso detto periodo, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio disponendo la loro sistemazione in siti indicati da Unieco Soc. Coop. (in quanto di proprietà o in disponibilità della stessa) ovvero, in assenza di tale comunicazione, in specifico deposito. Si ricorda che gli oneri per il deposito e/o trasporto saranno computati e detratti dallo Stato di Avanzamento Lavori Finale.

In alternativa, UNIECO dovrà presentare contratto di noleggio a freddo, con l'impresa subentrante, per l'utilizzo delle attrezzature da cui si evinca che lo smontaggio e il trasporto delle attrezzature, al termine del loro utilizzo, sono a carico della subentrante stessa.

3. ACCERTAMENTI, SAGGI, VALUTAZIONI E MISURAZIONI

Durante il corso della visita, vengono eseguiti i seguenti accertamenti e verifiche:

- 3.1 Vengono verificate le percentuali di avanzamento di cui al SAL n°5 corrispondente al finale, dell'importo di Euro 2.137.233,77 (IVA esclusa) come da allegato "C", mediante misurazioni a campione delle singole lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera, sia totali che parziali, sia interne che esterne;
- 3.2 Verifica della conformità dell'opera parzialmente realizzata con il progetto esecutivo, con particolare riferimento alla distribuzione interna (spogliatoi e Pronto Soccorso), ai componenti strutturali (nuovo corpo in ampliamento) ed alle opere di urbanizzazione (nuovo parcheggio);
- 3.3 Verifica degli impianti eseguiti; in particolare impianto elettrico, impianto rivelazione fumi, impianto termoidraulico, impianto idrico-sanitario, impianto di climatizzazione e raffrescamento, impianto gas medicali;
- 3.4 Verifica della qualità dei materiali, in particolare la loro conformità con le previsioni capitolari;

4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Durante il corso della visita viene effettuata un'ampia documentazione fotografica che si allega al presente

verbale, costituendone parte integrante (All. B – Documentazione Fotografica).

5. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE

Sulla scorta del progetto, e dei documenti amministrativi e contrattuali, nonché di contabilità, gli intervenuti alla visita hanno proceduto alla verifica dei lavori eseguiti.

Si verificano comparativamente le lavorazioni previste dal progetto originario, quelle contabilizzate fino al 06/04/2017, ivi comprese quelle di cui agli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore dei Lavori

e ratificati dal Responsabile Unico del Procedimento con le Perizie di Variante n°1 e n°2, nonché quelle riscontrate sul cantiere alla data odierna, con il risultato riassunto nello Stato Avanzamento Lavori n°5 corrispondente al Finale, allegato "C" e allo Stato di Consistenza, riscontrando le seguenti difformità:

- 5.1. Il controsoffitto realizzato nel Pronto Soccorso (parte già riconsegnata alla Stazione Appaltante) risulta non conforme alle schede tecniche materiali approvati dalla Direzione Lavori ed al campione della struttura di supporto presentato in cantiere prima dell'inizio della posa del controsoffitto medesimo;
- 5.2. Alcune porte tagliafuoco nella zona Pronto Soccorso sono state installate in difformità alle specifiche del produttore;
- 5.3. Nella porzione Radiologica del Pronto Soccorso i lavori non sono stati terminati:
 - 5.3.1. Il controsoffitto non è stato ultimato e quanto è stato realizzato risulta non conforme alle schede tecniche materiali approvati dalla Direzione Lavori ed al campione della struttura di supporto presentato in cantiere prima dell'inizio della posa del controsoffitto medesimo;
 - 5.3.2. Le porte piombate necessitano di registrazione;
 - 5.3.3. Non sono presenti le visive con vetro piombato nelle sale radiologiche;
 - 5.3.4. I locali non sono stati tinteggiati;
 - 5.3.5. L'impianto elettrico non è stato completato (manca un frutto e buona parte delle placche o mostrine);
 - 5.3.6. Gli impianti rivelazione fumi e di diffusione sonora non sono stati completati (manca parte della programmazione della centrale);
 - 5.3.7. L'impianto di climatizzazione/raffrescamento non è stato ultimato (mancano alcuni componenti indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto medesimo - occorre sostituire n. 6 termostati di altrettanti fan-coils a doppia batteria in quanto non idonei, ecc.);
 - 5.3.8. Non si è provveduto alla rimozione di alcune opere provvisorie di separazione tra l'attività del cantiere e l'attività sanitaria, pertanto occorre:
 - 5.3.8.1 Rimuovere n. 1 porta interna;
 - 5.3.8.2 Demolire n. due pareti in cartongesso;
 - 5.3.8.3 Ripristinare il tinteggio;
 - 5.3.9. Manca dichiarazione di conformità impianto elettrico e relativi allegati (manuali d'uso, schede tecniche e disegni as built);
 - 5.3.10. Manca dichiarazione di conformità impianti speciali e relativi allegati (manuali d'uso, schede tecniche e disegni as built);
 - 5.3.11. Manca dichiarazione di conformità impianto climatizzazione/raffrescamento e relativi allegati (manuali d'uso, schede tecniche e disegni as built);
 - 5.3.12. Manca marcatura "CE" e dichiarazione di conformità impianto gas medicali e relativi allegati (manuali d'uso, schede tecniche e disegni as built);

- 5.4. I collari e gli altri prodotti messi in opera per il ripristino delle compartimentazioni tagliafuoco non risultano coerenti con le dichiarazioni prodotte;
- 5.5. La codifica dei sensori dell'impianto rivelazioni fumi zona Spogliatoi e Pronto Soccorso non è conforme alle indicazioni della DL ed è necessario provvedere ad una nuova programmazione della centrale rivelazione fumi;
- 5.6. Mancano n. 8 "teste termostatiche" sulle valvole dei radiatori (Spogliatoi)
- 5.7. Mancano n. 16 portasalviette (Spogliatoi)
- 5.8. L'apertura realizzata al piano interrato per collegare il nuovo ampliamento con l'esistente è difforme dal progetto autorizzato ;

6. CONSIDERAZIONI

In ordine a quanto rilevato nelle verifiche di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 5, si stabilisce che:

Relativamente a quanto evidenziato al Paragrafo 1:

- 1.1. N. 31 pannelli prefabbricati, per un totale di 150,786 mq, privi di documentazione tecnica a corredo, per la realizzazione di una porzione di facciata del piano terra: UNIECO dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, il calcolo strutturale del pannello e del relativo sistema di ancoraggio al pilastro a firma del progettista incaricato. In assenza di tale documentazione, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare a tecnico esterno l'incarico di redigere la documentazione mancante e verrà detratta dalla contabilità il relativo onere, quantificato in Euro 3.000,00 (IVA esclusa). Qualora la documentazione tecnica evidenziasse una non idoneità dei pannelli posti a piè d'opera rispetto alle prestazioni richieste dal progetto esecutivo, tale da pregiudicarne l'impiego, l'intero ammontare della fornitura a piè d'opera presente in cantiere, ivi compreso l'onere derivante dal loro trasporto e smaltimento, verrà detratta dallo stato di consistenza;
- 1.2. Il solaio prefabbricato posato in opera (1° solaio corpo di ampliamento) è privo del progetto strutturale firmato in originale ovvero digitalmente: UNIECO Soc. Coop. dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, il calcolo strutturale e gli elaborati grafici a firma originale del progettista incaricato. In assenza di tale documentazione, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare a tecnico esterno l'incarico di redigere la documentazione mancante e verrà detratta dalla contabilità il relativo onere, quantificato in Euro 1.300,00 (IVA esclusa);
- 1.3. Ferro da armatura privo di idonea inventariazione: UNIECO dovrà provvedere, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale, alla catalogazione del ferro per diametro, tipologia di piegatura e bolla di consegna ed alla sua protezione in modo adeguato. Qualora UNIECO non provvedesse a quanto sopra elencato, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare a soggetto esterno l'incarico di

catalogare e riposizionare il ferro e verrà detratto dalla contabilità l'importo di Euro 300,00 (IVA esclusa);

- 5.1. Controsoffitto parzialmente difforme - Essendo il controsoffitto parzialmente difforme rispetto alle specifiche di cui alla scheda tecnica "Opere civili 011b-P.S.struttura" relativa alle opere previste nella Voce di capitolato e/o Computo metrico estimativo art. ED0089-NP.ED10, alla scheda descrittiva ed al campione di materiale consegnati al Direttore dei Lavori per l'approvazione, deve essere acquisita, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale, dichiarazione del fornitore del prodotto difforme che ne attesti la completa equivalenza con il prodotto autorizzato dal Direttore dei Lavori. UNIECO dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale la documentazione richiesta; in difetto, il collaudatore deciderà se applicare un degrado e/o eseguirne la sostituzione. Dalla contabilità andranno detratti i relativi oneri;
- 5.2. Porte tagliafuoco installate in modo non conforme alle specifiche del produttore -Le porte devono essere montate in modo conforme alle specifiche; qualora UNIECO non provveda entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale, dalla contabilità andrà detratto per intero il relativo onere per lo smontaggio, il rimontaggio ed eventuale sostituzione della porta qualora questa risulti danneggiata. L'onere di smontaggio e rimontaggio viene fin d'ora quantificato in Euro 1.000,00 (IVA esclusa) per le 4 porte tagliafuoco installate in modo non conforme;
- 5.3. Nella porzione Radiologica del Pronto Soccorso i lavori non sono stati terminati:
 - 5.3.1 Controsoffitto non ultimato e non conforme: lavorazione contabilizzata al 99%. Essendo la porzione di controsoffitto realizzato parzialmente difforme rispetto alle specifiche di cui alla scheda tecnica "Opere civili 011b-P.S.struttura" relativa alle opere previste nella Voce di capitolato e/o Computo metrico estimativo art. ED0089-NP.ED10, alla scheda descrittiva ed al campione di materiale consegnati al Direttore dei Lavori per l'approvazione, deve essere acquisita dichiarazione del fornitore del prodotto difforme che ne attesti la completa equivalenza con il prodotto autorizzato dal Direttore dei Lavori. UNIECO dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale la documentazione richiesta; in difetto, il collaudatore deciderà se applicare un degrado e/o eseguirne la sostituzione. Dalla contabilità andranno detratti i relativi oneri;
 - 5.3.2 Porte piombate non registrate – Detratta la voce NP.016 (costo per registrazione porte) in Perizia di Variante n. 2;
 - 5.3.3 Visive mancanti sale radiologiche – lavorazione non contabilizzata nello Stato Avanzamento Lavori;

- 5.3.4 Locali non tinteggiati - Non contabilizzato nello Stato Avanzamento Lavori – Tinteggio effettivamente realizzato e contabilizzato 83,11%;
- 5.3.5 Impianto elettrico incompleto - lavorazione contabilizzata al 100% - UNIECO dovrà completare, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, le lavorazioni incomplete; in difetto verrà detratta la somma di € 750,00 per il completamento dell'impianto;
- 5.3.6 Impianto rilevazione fumi e diffusione sonora incompleti – manca programmazione della centrale - Lavorazione contabilizzata al 100% - UNIECO dovrà completare, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, la programmazione della centrale. In difetto verrà detratto il costo per la riprogrammazione della centrale, quantificato in Euro 560,00 (IVA esclusa) ;
- 5.3.7 Impianto climatizzazione/raffrescamento non completo - Lavorazione contabilizzata al 98,30% - voce ME0002 – detrazione già effettuata;
- 5.3.8 rimozione di alcune opere provvisorie di separazione tra l'attività del cantiere e l'attività sanitaria:
1. Mancata rimozione porta interna - Lavorazione contabilizzata al 100% - viene posta in detrazione l'intera lavorazione per Euro 40,97;
 2. Mancata demolizione pareti in cartongesso - Lavorazione contabilizzata al 100% - viene posta in detrazione l'intera lavorazione per Euro 267,49;
 3. Mancato ripristino del tinteggio - Lavorazione contabilizzata al 100% - viene posta in detrazione l'intera lavorazione per Euro 228,00;
- 5.3.9 Impianto elettrico sprovvisto di dichiarazione di conformità e relativi allegati – UNIECO Soc. Coop. dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale la documentazione richiesta; in difetto verrà posta in detrazione la somma necessaria ad ottenere, tramite soggetto esterno, la verifica e la dichiarazione di conformità dell'impianto. Tale somma viene quantificata in Euro 2.000,00 (IVA esclusa) salvo esatta contabilizzazione in relazione alla eventuale necessità di procedere alla sostituzione di elementi e/o porzioni di impianto non certificabili;
- 5.3.10 Impianti speciali sprovvisti di dichiarazione di conformità e relativi allegati – UNIECO Soc. Coop. dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, la documentazione richiesta; in difetto verrà posta in detrazione la somma necessaria ad ottenere, tramite soggetto esterno, la verifica e la dichiarazione di conformità degli impianti. Tale somma viene quantificata in Euro 1.500,00 (IVA esclusa) salvo esatta contabilizzazione in relazione alla eventuale necessità di procedere alla sostituzione di elementi e/o porzioni di impianto non certificabili;

- 5.3.11 Impianti climatizzazione/raffrescamento sprovvisti di dichiarazione di conformità e relativi allegati – UNIECO dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale la documentazione richiesta; in difetto verrà posta in detrazione la somma necessaria ad ottenere, tramite soggetto esterno, la verifica e la dichiarazione di conformità degli impianti. Tale somma viene quantificata in Euro 3.000,00 (IVA esclusa) salvo esatta contabilizzazione in relazione alla eventuale necessità di procedere alla sostituzione di elementi e/o porzioni di impianto non certificabili;
- 5.3.12 Impianto gas medicali sprovvisto di marcatura CE, dichiarazione di conformità e relativi allegati – UNIECO dovrà produrre, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale la documentazione richiesta; in difetto verrà posta in detrazione la somma necessaria ad ottenere, tramite soggetto esterno, la verifica, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità degli impianti. Tale somma viene quantificata in Euro 4.000,00 (IVA esclusa) salvo esatta contabilizzazione in relazione alla eventuale necessità di procedere alla sostituzione di elementi e/o porzioni di impianto non certificabili;
- 5.4. I collari e prodotti di compartimentazione installati in modo non coerente con le specifiche del produttore – UNIECO provvederà, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale, alla consegna della documentazione necessaria per garantire la compartimentazione al fuoco della struttura; in difetto verrà posta in detrazione la somma necessaria alla rimozione dei collari e di tutti i prodotti posati per garantire la compartimentazione al fuoco ed al loro riposizionamento in modo coerente con le indicazioni dei produttori. L'onere di smontaggio e rimontaggio viene fin d'ora quantificato in Euro 742,60 (IVA esclusa);
- 5.5. Codifica sensori di rilevazione fumi in Pronto Soccorso e Spogliatoi non conforme alle indicazioni della DL - UNIECO Soc. Coop. provvederà, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale, alla nuova codifica dei sensori. In difetto, verrà detratto dalla contabilità l'onere derivante dall'affidamento ad altro soggetto dell'attività di ricodifica, onere fin d'ora quantificato in Euro 560,00 (IVA esclusa);
- 5.6. N. 8 "teste termostatiche" mancanti - Lavoro contabilizzato al 98,30% - voce ME0002 detrazione già effettuata;
- 5.7. Mancano n. 16 portasalviette (Spogliatoi) - Lavoro contabilizzato al 98,30% - voce ME0002 detrazione già effettuata;
- 5.8. Apertura di collegamento tra nuovo ampliamento e edificio esistente difforme dal progetto autorizzato - qualora UNIECO non provveda al suo completamento entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente verbale, dalla contabilità andrà detratto per intero il relativo onere, quantificato in Euro 468,30 (IVA esclusa);

RISULTATO DEI CONTROLLI

Alla luce delle verifiche, valutazioni e misurazioni effettuate e fatti salvi gli accertamenti da effettuarsi sull'idoneità statica delle strutture eseguite, i collaudatori in corso d'opera esprimono un preliminare giudizio di conformità delle opere eseguite. Si procederà, pertanto, ad effettuare tutte le prove prestazionali delle opere eseguite al fine di poter redigere il verbale di collaudo.

In particolare, per l'esecuzione del collaudo statico delle opere finora eseguite, devono essere acquisiti tutti i documenti di legge ivi inclusi i rapporti di prova sui materiali eseguiti dai laboratori autorizzati, così come richiesto con nota n. 62022 del 26/09/2016. Qualora l'ottenimento dei rapporti di prova comportasse un onere economico per la Stazione Appaltante, questo verrà posto per intero a carico di UNIECO con detrazione del relativo importo dalla contabilità.

Dovrà essere eseguita altresì una prova di carico sulla struttura eseguita, per ciascuna tipologia di carico di esercizio di cui al progetto strutturale (due).

Relativamente agli interventi non rilevanti ai fini della pubblica incolumità realizzati negli Spogliatoi e nel Pronto Soccorso, la dichiarazione resa sul Modello MUR A1.D1. dal progettista architettonico e dal progettista strutturale incaricati da UNIECO Soc. Coop. risulta mancante di alcuni elementi installati nell'ambito delle opere eseguite in tali ambienti. In particolare, la dichiarazione dovrà essere integrata con riferimento ai punti B.3.2 (controsoffitti), B.4.1 (rivestimenti e piombature) e B.4.4 (finestra locale lavoro personale).

Con riferimento alla porzione realizzata della nuova ala in ampliamento, dovrà essere prodotta la documentazione relativa alle varianti non sostanziali apportate in corso d'opera alle parti strutturali (DGR 687/2011 – Allegato 2 – Paragrafi 2 e 3 e s.m.i. - dichiarazione, relazione tecnica esplicativa, elaborato grafico) con particolare riferimento alla modifica delle forometrie realizzate per il collegamento impiantistico della nuova ala al complesso ospedaliero esistente ed alla modifica del sistema di aggancio dei pannelli prefabbricati di facciata ai pilastri.

Qualora tale documentazione non pervenisse entro 60 giorni dalla firma del presente atto, la Stazione Appaltante provvederà ad affidare a tecnico esterno l'incarico di redigere la documentazione mancante e verrà detratta dalla contabilità il relativo onere, quantificato in Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Per quanto non ancora consegnato, devono essere prodotte tutte le schede tecniche, i manuali d'uso e manutenzione, le certificazioni dei materiali e impianti posati oltre le dichiarazioni previste dalla normativa antincendio.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dei Lavori danno atto ai presenti che l'attuale

stato di consistenza costituirà la base per l'accertamento del debito/credito di UNIECO Soc. Coop.

PRESA IN POSSESSO DEL CANTIERE DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Responsabile Unico del Procedimento, con effetto immediato ed ai sensi di legge, prende pieno e totale possesso dell'area oggetto di cantiere e del fabbricato parzialmente realizzato ivi insistente.

CONTRADDITTORIO

L'impresa dichiara che:

la contabilizzazione dei lavori eseguiti ha riassorbito interamente l'anticipazione erogata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i. e, pertanto, chiede la restituzione della polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione medesima.

CONTRODEDUZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento controdeduce l'impresa come segue:

può essere svincolata la polizza fideiussoria per l'anticipazione rilasciata il 12/10/2015 da UniCredit SpA – Centro Corporate Reggio Emilia Nord – Via Fosse Ardeatine, 2 – 42015 Correggio (RE) al n°460011557555

Alle ore 13,30 si chiude il sopralluogo, lo stato di consistenza.

In fede

Firmano gli intervenuti

- Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberta Tagliavini
- Direttore dei Lavori: Ing. Renato Maria Saviano
- Rappresentante dell'Appaltatore: Geom. Giovanni Vascelli
- Collaudatore in corso d'opera tecnico-amministrativo e statico: Ing. Alessandro Bertani
- Collaudatore in corso d'opera degli impianti: Ing. Valerio Tagliaferri

Allegati (in atti al Servizio Interaziendale Attività Tecniche):

- Allegato A – Elenco attrezzature
- Allegato B – Documentazione fotografica
- Allegato C – Stato d'Avanzamento n°5 corrispondente al finale

Letto, confermato, firmato:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Marco Chiari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Elena Saccenti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata **affissa all'albo** di questa Azienda Unità Sanitaria Locale **IL GIORNO 14/09/2017** e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla Legge Regionale sopra indicata.

Lì 14/09/2017 IL FUNZIONARIO

Dott. Giacinto Giorgio

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO

Dott. Giacinto Giorgio

La presente deliberazione pubblicata il _____, **soggetta a controllo** della Giunta Regionale (Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)
Data ricevimento Regione prot. n. _____ del _____
Chiarimenti Regione prot n. _____ del _____
Richiesta chiarimenti ai servizi/uffici prot. n. _____ / _____ del _____
Controdeduzioni Regione _____
Regione annullamento parziale/totale prot. _____ del _____
È divenuta esecutiva in data _____
è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del _____

La presente deliberazione viene trasmessa

- al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 14/09/2017
- al Consiglio dei Sanitari il
- alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi: