

Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche

Anno 2014

(I tempi, i costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate saranno pubblicati sugli schemi tipo di cui all'art.38, c. 2, D.lgs. n. 33/2013, non appena sarà disponibile lo schema medesimo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)

Interventi relativi a Strutture Territoriali e al DAI - SMDP

Realizzazione nuovo Polo Sanitario Parma Sud "Raimondi" di Via Carmignani – Parma:

Importo nell'esercizio 2014 pari € 1.300.000,00

La struttura è realizzata e pienamente operativa, ma non si è ancora perfezionato l'atto di compravendita con il Comune di Parma, a causa di un contenzioso in atto tra lo stesso Comune e l'impresa costruttrice dell'edificio. La programmazione dell'investimento pertanto subisce uno slittamento nell'esercizio 2015.

Lavori di ristrutturazione della Residenza Psichiatrica "1°Maggio" di Colorno – 4° lotto:

Importo nell'esercizio 2014 pari € 370.000,00

Nel corso del 2014 sono stati avviati i lavori compresi nel 4° lotto del progetto complessivo di ristrutturazione della Residenza Psichiatrica "1° Maggio" di Colorno. Gli interventi riguardano il rifacimento delle coperture, degli intonaci esterni, il tinteggio delle facciate e sistemazione delle aree esterne e la loro ultimazione è prevista nella primavera del 2015. I costi sostenuti durante l'esercizio 2014 sono stati pari ad € 150.426,81

Lavori di adeguamento ai padiglioni del Centro "F. Santi" di Parma - Manutenzioni straordinarie alle strutture esistenti:

Importo nel triennio € 193.000, Importo per l'esercizio 2014 pari a € 100.000.

Sono stati realizzati alcuni interventi di straordinaria manutenzione relativi al completamento dei lavori finalizzati alla funzionalità delle reti di scarico avviati nel corso del 2013 ed alla riqualificazione impiantistica. L'investimento complessivo nell'esercizio 2014 è stato pari a € 49.603,30.

Programma strutture territoriali a superamento degli OPG – Ampliamento Centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale presso la Fattoria di Vigheffio:

Importo nel triennio € 980.000,00 – Importo per l'esercizio 2014 € 300.000,00

L'intervento prevede la realizzazione, nell'ambito del programma regionale per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, della nuova struttura denominata "Casa della Formazione di Vigheffio", destinata ad offrire opportunità di reinserimento sociale e lavorativo ai pazienti provenienti dagli ex OPG. Durante l'esercizio 2014 è stata sviluppata la progettazione preliminare dell'intervento, che beneficia di un finanziamento regionale pari ad € 603.000,00.

Acquisizione terreno e successiva costruzione, nell'ambito dell'Area Vasta Emilia Nord, di magazzino farmaceutico per la gestione unificata ed integrata della logistica dei farmaci.

Importo nell'esercizio 2014 pari ad € 167.000,00

I lavori di costruzione del nuovo magazzino AVEN sono pressoché completati e si attende il relativo collaudo, a seguito del quale si provvederà al saldo delle somme residue. Il pagamento di tali somme è stato quindi programmato per l'esercizio 2015.

Interventi finalizzati al risparmio energetico e previsti nel vigente contratto di Gestione Calore:

Importo nel triennio € 616.000, Importo nell'esercizio 2014 pari a € 200.000

Nel corso del 2014, gli investimenti, relativi in massima parte alla sostituzione di serramenti con nuovi elementi conformi alle norme sul risparmio energetico, sono stati realizzati sulla Sede Centrale – Ex Ospedale Ugolino da Neviano. La realizzazione dei medesimi interventi, sull'Ospedale di San Secondo P.se, sulla Residenza Psichiatrica e Day Hospital Psichiatrico "F. Santi" è invece prevista per l'esercizio 2015. L'investimento complessivo nell'esercizio 2014 è stato pari a € 316.000,00.

Realizzazione Polo Territoriale Pediatrico del Distretto Parma Città, realizzazione opere di urbanizzazione primaria e oneri derivanti dal Piano di Caratterizzazione dell'area di sedime del nuovo edificio:

Polo Pediatrico ed oneri da Piano di Caratterizzazione: Importi nel triennio € 8.574.000,00, importo per l'esercizio 2014 € 7.281.000,00

Opere di urbanizzazione primaria: importo per l'esercizio 2014 pari a € 631.000,00

La procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'edificio, temporaneamente sospesa a seguito del provvedimento di sequestro dell'area destinata alla costruzione dell'opera, provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria a causa della presenza, sull'area medesima, di sostanze inquinanti, è stata aggiudicata nel gennaio 2012. Il contratto d'appalto è stato sottoscritto il 29 luglio 2013 ed i lavori sono iniziati in pari data. Dall'inizio dei lavori a tutto il 31 dicembre 2014 sono stati eseguiti tutti gli interventi necessari al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs 152/06, è stata redatta, da parte dell'aggiudicatario, la progettazione esecutiva dell'opera ed è stata avviata la costruzione vera e propria dell'edificio. Gli oneri sostenuti nel corso del 2014 sono stati complessivamente pari ad Euro 1.008.988,99. La realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore del PUA è invece prevista per il prossimo triennio.

Acquisizione e ristrutturazione dei locali destinati alla Casa della Salute di Collecchio (Distretto Sud Est)

Importo per l'esercizio 2014 pari ad Euro 71.000,00

I locali posti al piano terreno del Polo Socio Sanitario di Collecchio, destinati ad ospitare la Casa della Salute sono stati acquisiti in proprietà per un valore di € 560.000,00 e si è provveduto a realizzare ed ultimare i relativi interventi di ristrutturazione, per un costo, nell'esercizio 2014, pari ad € 46.014,37.

Ristrutturazione locali destinati alla Casa della Salute Parma Ovest (Via Pintor)

Importo per l'esercizio 2014 pari ad Euro 100.000,00

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati realizzati gli interventi necessari all'adeguamento della struttura di Via Pintor ai requisiti previsti dalla DGR 291/2010 per le Case della Salute, che hanno consentito di realizzare i nuovi ambulatori per la Medicina di Rete "Galeno", già ultimati ed operativi. Gli oneri sostenuti nel corso del 2014 sono stati complessivamente pari ad Euro 85.790,84.

Interventi di straordinaria manutenzione nel triennio sulle sedi aziendali attive sul territorio, oltre ad interventi di realizzazione delle Case della Salute, ad interventi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e ad interventi di straordinaria manutenzione agli impianti elevatori:

Importo nel triennio € 4.150.000,00 importo nell'esercizio pari a 1.700.000,00.

Nel corso del 2014 sono stati realizzati diversi interventi di ristrutturazione, riqualificazione interna o manutenzione straordinaria presso le strutture territoriali, di cui si riepilogano di seguito i più significativi:

- Lavori di realizzazione deposito in uso al Servizio Informatico della Sede Centrale
- Adeguamento impiantistico Ambulatorio mammografico Casa della Salute di Langhirano
- Lavori di ristrutturazione locali Servizio RIT e realizzazione nuova Sala Server
- Riqualificazione impianti elettrici e telematici presso il Servizio Risorse Informatiche e telematiche - Sede Centrale
- Lavori di ristrutturazione e Adeguamento alla normativa antincendio dell'immobile adibito ad archivio presso la Fattoria di Vighello
- Lavori di manutenzione straordinaria dell'area esterna e del locale tecnico piano seminterrato dell'Ospedale di Comunità di San Secondo P.se
- Lavori di manutenzione straordinaria della Casa della Salute Cittadella Montanara di Via Carmignani (PR)

- Lavori di manutenzione straordinaria all'impermeabilizzazione di locali tecnici a San Secondo
- Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento al DVR della Casa della Salute Parma Centro - Edificio DUS
- Installazione impianto a dosaggio antilegionella della Casa della Salute di Colorno
- Lavori di manutenzione straordinaria per l'installazione di condizionatori presso varie sedi aziendali
- Lavori di sostituzione della centrale rilevazione fumi presso la casa della salute di traversetolo
- Lavori di straordinaria manutenzione per la tutela de pazienti e riorganizzazione della guardiola presso il Centro Santi
- Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture di alcune sedi aziendali:
- Trasferimento sala telecomunicazioni dell'Ospedale di Vaio

Relativamente alle strutture territoriali, nel corso del 2014 le spese sostenute per interventi di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna sono state pari ad € 674.153,20.

Acquisizione dell'edificio destinato a sede della Casa della Salute XXIV Maggio e Centro Dialisi Territoriale (Intervento M.02):

Importo nel triennio € 2.607.000,00 - Importo per l'esercizio 2014 pari a € 1.264.000,00

Nel corso del 2014 sono proseguite, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Parma, le attività di definizione degli aspetti progettuali relativi all'intervento e dei contenuti del Protocollo d'Intesa destinato a regolare i rapporti tra gli Enti in fase di acquisizione del terreno, di costruzione e successiva gestione dell'edificio. Nell'ambito della Casa della Salute, infatti, troveranno collocazione anche parte dei Servizi Sociali del Comune di Parma, che contribuirà alla realizzazione dell'opera in quota parte proporzionale alle superfici di propria pertinenza. La progettazione definitiva dell'intervento è prevista nel corso del 2015.

Ristrutturazione locali utilizzati dalla Clinica Psichiatrica presso la Sede Centrale, oltre a realizzazione della nuova sala server e ad interventi di consolidamento strutturale:

Importo nell'esercizio 2014 pari a € 1.400.000,00

Si è provveduto ad avviare sia gli interventi di ristrutturazione dei locali resi disponibili dal trasferimento dello SPOI nella nuova sede del Padiglione Braga, sia le opere necessarie alla realizzazione della nuova Sala Server. Gli interventi relativi alla Sala Server sono stati completati e la Sala stessa è operativa e funzionante, mentre sono in corso le opere di ristrutturazione della Sede Centrale, il cui completamento è previsto nel corso del 2015. I costi sostenuti durante l'esercizio 2014 sono stati pari ad € 894.034,49

Realizzazione interventi mirati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso la Casa della Salute di Langhirano

Importo nell'esercizio 2014 pari a € 400.000,00

Relativamente agli interventi di riduzione dei consumi energetici della struttura e della sua alimentazione mediante fonti rinnovabili di energia, nel corso dell'esercizio sono stati sviluppati i tre livelli di progettazione previsti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e si è proceduto all'affidamento degli interventi; la loro concreta realizzazione è stata programmata per l'anno 2015.

Straordinaria manutenzione esterna alla Casa della Salute di Langhirano e al Centro Cure Progressive

Importo nell'esercizio 2014 pari a € 150.000,00

Gli interventi hanno riguardato gli intonaci esterni, le impermeabilizzazioni delle due strutture, oltre ai balconi esterni del Centro Cure Progressive ed hanno comportato un costo nell'esercizio pari ad Euro 30.119,74.

Adeguamento delle strutture aziendali sul territorio provinciale ai requisiti delle Case della Salute

Importo nel triennio pari a € 700.000,00 - Importo nell'esercizio 2014 pari a € 500.000,00
Nel corso del 2014 sono stati sviluppati, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali eventualmente interessate, le analisi, gli studi di fattibilità e le progettazioni relative alla Casa della Salute di Sorbolo, Fornovo Taro, di Salsomaggiore Terme e di Borgo Val di Taro. La concreta realizzazione degli interventi è stata programmata per il prossimo triennio.

Interventi di adeguamento alle nuove norme in materia di sicurezza antincendio presso le strutture territoriali

Importo nel triennio pari a € 2.200.000,00 - Importo nell'esercizio 2014 pari a € 1.200.000,00
Il termine per l'esecuzione degli interventi di adeguamento delle strutture aziendali soggette alle disposizioni del DPR 151/2011 è stata posticipata al 07/10/2016. La programmazione delle opere viene pertanto rinviata al prossimo triennio.

Realizzazione nuovo Centro Distribuzione Farmaci

Importo nell'esercizio 2014 pari a € 40.000,00
L'intervento ha consentito di adeguare i locali "Ex Punto Bianco" di Via Abbeveratoia alle esigenze funzionali del Servizio di Distribuzione Diretta dei farmaci prima collocato in altro padiglione dell'Ospedale Maggiore. L'intervento ha comportato un costo di Euro 37.069,16 a carico dell'esercizio 2014..

Interventi di straordinaria manutenzione nel triennio sulle sedi aziendali afferenti il DAI - SMDP:

- Nel corso del 2014, sono inoltre stati realizzati interventi di straordinaria manutenzione presso alcune sedi che ospitano attività rivolte a pazienti psichiatrici, quali la straordinaria manutenzione alla Residenza Psichiatrica di San Polo di Torrile con messa in sicurezza dei servizi igienici, la straordinaria manutenzione alle lattonerie ed alle aree esterne del Padiglione Braga, la manutenzione straordinaria alle vie di fuga del Centro Polivalente della Fattoria di Vigheffio.
- Relativamente alle strutture psichiatriche, nel corso del 2014 le spese sostenute per gli interventi eseguiti sono state pari ad € 41.756,20

Le spese complessivamente sostenute nel corso del 2014 per interventi a strutture territoriali sono state pari ad € 3.333.957,10 di cui € 3.092.170,79 per strutture del territorio ed € 241.786,31 per strutture afferenti il DAI – SMDP.

Interventi relativi a strutture afferenti il Dipartimento Sanità Pubblica

Nel corso del 2014, sulle strutture afferenti il Dipartimento di Sanità Pubblica sono stati eseguiti Interventi di straordinaria manutenzione finalizzati al mantenimento della funzionalità di strutture ed impianti, oltre ad interventi di straordinaria manutenzione agli impianti elevatori. L'importo complessivo sostenuto per tali interventi è stato pari ad € 35.728,13.

Interventi relativi alle strutture ospedaliere di Vaio, Borgotaro e San Secondo

Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna presso gli ospedali di Vaio, Borgotaro e San Secondo (compresi interventi sull'impianto idrico sanitario di Borgotaro)

Importo nel triennio pari ad € 2.220.000,00 – Importo nell'esercizio 2014 pari ad € 1.050.000,00

Nel corso del 2014 sono stati realizzati diversi interventi di ristrutturazione, riqualificazione interna o manutenzione straordinaria presso le strutture territoriali, di cui si riepilogano di seguito i più significativi

- manutenzione straordinaria dell'area esterna e del locale tecnico piano seminterrato dell'Ospedale di Comunità di San Secondo P.se
- adeguamento quadri di riduzione ed unità terminali presso l'Ospedale di Borgotaro
- manutenzione straordinaria all'impermeabilizzazione di locali tecnici a San Secondo
- manutenzione straordinaria per la sostituzione unità HART a protezione della Camera Iperbarica dell'Ospedale di Fidenza
- Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici dell'Ospedale di Borgotaro
- Tomografia della resistività elettrica presso l'Ospedale di Borgotaro
- Lavori di sostituzione della centrale rilevazione fumi presso l'Ospedale di Borgotaro
- Consolidamento fondazionale corpo storico dell'Ospedale di Borgotaro
- Trasferimento sala telecomunicazioni dell'Ospedale di Vaio
- Lavori di straordinaria manutenzione per adeguamento impiantistico agli impianti elevatori aziendali: Ospedale di Vaio e Ospedale di Borgotaro

Relativamente alle strutture ospedaliere, nel corso del 2014 sono state sostenute le seguenti spese per interventi di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna:

- Ospedale di Vaio	Euro 214.861,04
- Ospedale di Borgotaro	Euro 179.207,85
- Ospedale di San Secondo P.se	Euro 31.143,20
TOTALE	Euro 425.218,09

Lavori di rifacimento dei tinteggi esterni alle facciate dell'Ospedale di Borgotaro:

Importo nell'esercizio 2014 pari a € 197.000.

In considerazione del fatto che, a seguito degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica della struttura, sono necessari importanti interventi di miglioramento sismico di diversi corpi di fabbrica dell'ospedale, gli interventi di tinteggio alle facciate esterne sono stati rinviati ad una fase successiva alla compiuta realizzazione degli interventi di consolidamento.

Realizzazione nuova Casa della Salute di Borgotaro e riqualificazione degli spazi ospedalieri destinati ad ospitare i servizi sanitari attualmente collocati nel Corpo Storico – Lascito testamentario di John Belli

Importo nell'esercizio 2014 pari ad € 180.000,00

Nel corso del 2014 si è provveduto a sviluppare la progettazione preliminare degli interventi, la cui esecuzione non può però prescindere dalle esigenze di funzionamento delle attività ospedaliere erogate nei locali oggetto di intervento, che non possono subire interruzioni. La concreta realizzazione dei lavori è quindi prevista per il 2015, compatibilmente con le necessità sanitarie e di funzionamento della struttura ospedaliera.

Interventi di miglioramento strutturale a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica – strutture ospedaliere:

Importo nel triennio pari ad € 3.100.000,00, importo nell'esercizio pari ad € 2.000.000,00

Sulla base delle risultanze delle verifiche di vulnerabilità sismica effettuate sulle strutture sanitarie di tipo strategico, nel corso del 2014 è stata completata la progettazione degli interventi di miglioramento sismico del corpo "Hospice" ed è stata avviata la progettazione

esecutiva degli interventi di miglioramento sugli altri corpi di fabbrica, la cui realizzazione è prevista per il prossimo triennio.

Realizzazione dell'ampliamento all'Ospedale di Vaio e relative opere propedeutiche

Importo nel triennio pari ad € 15.617.000,00 (ampliamento) ed € 450.000 (opere propedeutiche) – Importo nell'esercizio € 300.000 (ampliamento) ed € 350.000,00 (opere propedeutiche)

La procedura aperta, indetta con atto deliberativo n°337 del 19/06/2014 per l'affidamento della progettazione esecutiva e della successiva realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e della costruzione della nuova ala, è stata aggiudicata il 04/11/2014 ed il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto il 22/12/2014. La concreta realizzazione delle opere previste dal progetto è quindi programmata nel prossimo triennio.

Realizzazione interventi mirati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso l'Ospedale di San Secondo P.se

Importo nel triennio pari ad € 600.000,00 – Importo nell'esercizio € 400.000,00

Relativamente agli interventi di riduzione dei consumi energetici della struttura e della sua alimentazione mediante fonti rinnovabili di energia, nel corso dell'esercizio sono stati sviluppati i tre livelli di progettazione previsti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. La concreta realizzazione dell'intervento è però subordinata alla realizzazione delle opere di miglioramento sismico da realizzare sulla copertura dell'edificio (attualmente in fase di progettazione) ed è stata pertanto programmata per l'anno 2015.

Realizzazione impianti gas medicali

Importo nel triennio pari ad € 336.000,00 – Importo nell'esercizio € 150.000,00

Nel corso del 2014 si è provveduto ad eseguire gli interventi di adeguamento ai quadri di riduzione ed alle unità terminali presso l'Ospedale di Borgotaro per un costo nell'esercizio pari ad € 9.775,86

Le spese complessivamente sostenute nel corso del 2014 per interventi a strutture ospedaliere sono state pari ad € 434.993,95

Riepilogo investimenti anno 2013

Strutture Territoriali e DAI-SMDP	€ 3.333.957,10
Strutture afferenti il DSP	€ 35.728,13
Strutture ospedaliere	€ 434.993,95
TOTALE	€ 3.804.679,18

AZIENDA USL DI PARMA

Scheda riepilogativa Investimenti Triennio 2014 - 2016 - Interventi eseguiti nel 2014

(importi in migliaia di euro)

Prog.	descrizione intervento	valore complessivo dell'investimento	investimento da realizzare nell'anno 2014	investimento realizzato nell'anno 2014
Strutture Territoriali e DAI - SMDP				
1	Ristrutturazione Residenza Psichiatrica "1° Maggio" di Colorno - 4° lotto	1.175	370	150
2	Lavori di adeguamento ai padiglioni del Centro "F. Santi" di Parma - Manutenzioni straordinarie alle strutture esistenti	193	100	50
3	Programma strutture territoriali a superamento degli OPG - Ampliamento Centro per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale presso la Fattoria di Vigheffio	980	300	-
4	Realizzazione nuovo Polo Sanitario Parma Sud "Raimondi" di Parma presso Via Carmignani	1.300	1.300	-
5	Acquisizione terreno e successiva costruzione, nell'ambito dell'Area Vasta Emilia Nord, di magazzino farmaceutico per la gestione unificata ed integrata della logistica dei farmaci	1.540	167	-
6	Interventi finalizzati al risparmio energetico e previsti dal vigente Contratto di Gestione Calore	616	200	316
7	Realizzazione Polo Territoriale Pediatrico del Distretto Parma Città (comprese operazioni previste dalla Conferenza dei Servizi)	8.574	7.281	1.009
8	Realizzazione Casa della Salute di Collecchio - Completamento	71	71	46
9	Ristrutturazione locali destinati alla Casa della Salute di Parma Ovest (Via Pintor)	100	100	86
10	Interventi di straordinaria manutenzione nel triennio sulle sedi aziendali attive sul territorio	2.400	800	561
11	Programma lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed alla riqualificazione interna ed esterna delle strutture territoriali ed ospedaliere in adeguamento alle necessità delle attività sanitarie	1.000	400	113
12	Realizzazione Casa della Salute XXIV Maggio e Centro Dialisi Territoriale	2.607	300	-
13	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria finalizzate alla costruzione del Polo Pediatrico Territoriale	631	631	-
14	Ristrutturazione locali utilizzati dalla Clinica Psichiatrica presso la Sede Centrale - Ex Ospedale Ugolino da Neviano e nuova sala Server	1.100	1.100	854
15	Lavori di consolidamento strutturale dell'Ex Ospedale Ugolino da Neviano - Sede Centrale	150	150	-
16	Realizzazione nuova Sala Server - Ristrutturazione volta al consolidamento statico ed all'allestimento impiantistico dei locali destinati al nuovo Data Center	150	150	40
17	Opere connesse alla realizzazione del Piano Particolareggiato ad Iniziativa Pubblica "Ex Ospedale Psichiatrico di Colorno"	40	40	-
18	Realizzazione interventi mirati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso la Casa della Salute di Langhirano	800	400	-
19	Straordinaria manutenzione esterna alla Casa della Salute di Langhirano e al Centro Cure Progressive	150	150	30
20	Adeguamento delle strutture aziendali sul territorio provinciale ai requisiti delle Case della Salute	700	500	-
21	Interventi di adeguamento alle nuove norme in materia di sicurezza antincendio presso le strutture aziendali	2.200	1.200	-
22	Realizzazione nuovo Centro Distribuzione Farmaci	40	40	37
23	Manutenzione straordinaria nel triennio sulle sedi aziendali afferenti il DAI - SMDP	50	50	42
Totale strutture territoriali e DAI - SMDP		26.567	15.800	3.334
Strutture afferenti il Dipartimento Sanità Pubblica				
23	Lavori di straordinaria manutenzione e riqualificazione agli impianti elevatori aziendali presso le strutture afferenti il DSP	50	50	36
Strutture Ospedaliere				
24	Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna dell'Ospedale di Borgotaro	400	200	67
25	Lavori di riqualificazione impiantistica dell'Ospedale di Borgotaro (impianto idrico - sanitario, impianto trattamento aria, distribuzione impianto riscaldamento)	350	350	112
26	Lavori di riqualificazione e riorganizzazione funzionale interna delle strutture ospedaliere di Fidenza e San Secondo	1.470	500	246

27	Lavori di rifacimento dei tinteggi esterni alle facciate dell'Ospedale di Borgo Val di Taro	197	-	-
28	Lavori propedeutici alla realizzazione dell'ampliamento all'Ospedale di Vaio	450	350	-
29	Realizzazione ampliamento Ospedale di Vaio (Fidenza)	15.617	300	-
30	Realizzazione nuova Casa della Salute di Borgotaro e riqualificazione degli spazi ospedalieri destinati ad ospitare i servizi sanitari attualmente collocati nel Corpo Storico	180	180	-
31	Realizzazione interventi mirati al contenimento dei consumi energetici ed all'utilizzo di energie da fonti rinnovabili presso l'Ospedale di San Secondo P.se	600	400	-
32	Realizzazione impianti gas medicali	336	150	10
33	Primi interventi di miglioramento strutturale a seguito delle indicazioni emerse in esito alle verifiche di vulnerabilità sismica	3.860	2.000	-
	Totale Strutture Ospedaliere	23.460	4.430	435
	TOTALI ANNO 2014	50.077	20.280	3.805